序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
9	GX-B1341/24-9-25005	2025年2月20日	综合判定：合格。
10	GX-B1341/24-9-25006	2025年2月20日	综合判定：合格。

11	GX-B1341/24-9-25007	2025年2月20日	综合判定：合格。	<p>2025.2.14</p>
13	GX-B1340/23-9-25005	2025年2月20日	1#主要通风机系统合格。	<p>2025.01.07</p>

14	GX-B1340/23-9-25006	2025年2月20日	2#主要通风机系统合格。	<p>2025.01.09</p>
15	GX-B1340/23-9-25007	2025年2月24日	2#在用主要通风机系统合格。	<p>2025.01.22</p>

16	GX-B1371/21-9-25004	2025. 2. 24	<p>存在问题： 1、中心站无声光报警装置； 2、备用监控系统主机无法正常切换； 3、部分局部通风机未安装开停传感器； 4、无监测监控系统运行维护管理制度、监测监控人员操作规程、值班制度； 5、一氧化碳传感器调校记录中的调校方法错误。 建议：加强传感器日常维护及调校。 除上述问题外，所检项目合格。</p>		<p>2025-02-18</p>	
17	GX-B1371/21-9-25003	2025. 2. 24	<p>存在问题： 1、部分局部通风机未安装开停传感器； 2、监测监控设备未定期进行调校； 3、无设备故障登记表、检修记录表、巡检记录表、传感器调校记录表。 建议：加强传感器日常维护及调校。 除上述问题外，所检项目合格。</p>		<p>2025-02-16</p>	

18	GX-B1347/21-9-25004	2025年2月27日	<p>1、风量（风速）合格率：100%，大于65%，合格；</p> <p>2、风质合格率：100%，大于90%，合格；</p> <p>3、作业环境空气质量合格率：100%，大于60%，合格；</p> <p>4、矿井有效风量率：61.3%，大于60%，合格；</p> <p>5、风机全压效率：72.8%，大于70%，合格；</p> <p>6、风量供需比：1.43，符合$1.32 \leq \beta \leq 1.67$要求，合格；</p> <p>7、综合指标：87.4%，大于72%，合格。</p>
19	GX-B1343/21-9-25004	2025年2月27日	<p>1. 矿井总进风量：14490.8m³/min，矿井总回风量：15301.3m³/min；</p> <p>2. 主通风机风量：16401.4m³/min；</p> <p>3. 矿井有效风量：10054.2m³/min；</p> <p>4. 矿井有效风量率：61.3%；</p> <p>5. 机站风量：小郭庄风井主通风机9121.9m³/min，-70线风井主通风机7579.5m³/min；</p> <p>6. 机站风压：小郭庄风井主通风机2201Pa，-70线风井主通风机2339Pa；</p> <p>7. 矿井通风阻力：小郭庄风井通风系统2090Pa，-70线风井通</p>

20	GX-B1341/24-9-25008	2025年2月27日	综合判定：合格。
21	GX-B1341/24-9-25009	2025年2月27日	综合判定：合格。

22	GX-B1341/24-9-25003	2025. 2. 27	综合判定：合格。		A photograph showing two workers in blue uniforms and red helmets inside a tunnel. They are using flashlights to inspect a metal railing. The date '2025.02.11' is visible in the bottom right corner of the photo.	
23	GX-B1341/24-9-25004	2025. 2. 27	综合判定：合格。		A photograph showing two workers in blue uniforms and red helmets inside a tunnel. They are using flashlights to inspect a metal railing. The date '2025.02.11' is visible in the bottom right corner of the photo.	

24	GX-B1343/21-9-25001	2025. 2. 27	<ol style="list-style-type: none"> 1. 矿井总进风量: 40.83 m³/s, 总回风量: 42.39 m³/s; 2. 主通风机风量: 43.12 m³/s; 3. 矿井有效风量: 28.01 m³/s; 4. 矿井有效风量率: 65.0%; 5. 通风机负压: 东斜井主通风机650 Pa, 西斜井主通风机700 Pa; 6. 矿井通风阻力: 东斜井系统608.0 Pa, 西斜井系统637.8 Pa。
25	GX-B1347/21-9-25001	2025. 2. 27	<ol style="list-style-type: none"> 1. 风量(风速)合格率: 100%, 大于65%, 合格; 2. 风质合格率: 100%, 大于90%, 合格; 3. 作业环境空气质量合格率: 100%, 大于60%, 合格; 4. 矿井有效风量率65.0%, 大于60%, 合格; 5. 风机全压效率值70.8%, 大于70%, 合格; 6. 风量供需比1.43, 符合$1.32 \leq \beta \leq 1.67$要求, 合格; 7. 综合指标87.9%, 大于72%, 合格。

26	GX-B1343/21-9-25005	2025年2月28日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 矿井总进风量: 320.44 m³/s, 总回风量: 323.43 m³/s; 2. 主通风机风量: 325.08 m³/s; 3. 矿井有效风量: 213.35 m³/s; 4. 矿井有效风量率: 65.6%; 5. 通风机负压: -40m中段通风机组890 Pa, -90m中段通风机组1100 Pa, +7m中段通风机组740 Pa, -400m粉矿回收中段通风机680 Pa; 6. 矿井通风阻力: 东2风井-东1风井通风系统851.1 Pa, 副井-西风井通风系统1065.2 Pa, 斜坡道-东1风井通风系统731.7 Pa, 副井-主井通风系统667.2 Pa。
27	GX-B1347/21-9-25005	2025年2月28日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 风量（风速）合格率: 92.3%, 大于65%, 合格; 2. 风质合格率: 100%, 大于90%, 合格; 3. 作业环境空气质量合格率: 100%, 大于60%, 合格; 4. 矿井有效风量率65.6%, 大于60%, 合格; 5. 风机全压效率值70.4%, 大于70%, 合格; 6. 风量供需比1.43, 符合$1.32 \leq \beta \leq 1.67$要求, 合格; 7. 综合指标86.8%, 大于72%, 合格。

28	GX-B1425/23-9-25001	2025年2月28日	<p>1. 机站正常通风风量：-40m中段通风机组105.96 m³/s，-90m中段通风机组108.59 m³/s，+7m中段通风机组84.11 m³/s，-334m破碎中段通风机7.41 m³/s，-349m装载中段通风机8.92 m³/s，-400m粉矿回收中段通风机10.09 m³/s；</p> <p>2. 机站反风风量：-40m中段通风机组76.73 m³/s，-90m中段通风机组76.62 m³/s，+7m中段通风机组63.88 m³/s，-334m破碎中段通风机5.14 m³/s，-349m装载中段通风机6.21 m³/s，-400m粉矿回收中段通风机6.89 m³/s；</p> <p>3. 机站反风率：-40m中段通风机组72.41%，-90m中段通风机组70.56%，+7m中段通风机组75.95%，-334m破碎中段通风机69.37%，-349m装载中段通风机69.62%，-400m粉矿回收中段通风机68.29%；</p> <p>4. 矿井风流反向用时：8分20秒。</p>
----	---------------------	------------	--	---